

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	5	DF1210301985306	Proyecto de inversión	784880.38	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784880.38, modificado:784880.38])	MANTEIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS DAVID GUTIERREZ PERLA, AMPLIACION SAN MARCOS NOTIENES Y LA SEGUNDA ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX. - 170945	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	170945	5	124	129	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:5.00])	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA AV. TABACHINES COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS NOTIENES 16038 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE TABACHINES Y EL PLANTE ESCOLAR SE UBICA EN LA SEGUNDA CERRADA AV. TABACHINES EN LA CUAL POR, lon:-99.11112727, lat:19.24834734])	44470	44561	784880.38	784880.38	784880.38	784880.38	784880.38	(tito: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-L-OP-ADCEX-011-21, contratas:2209P0ATICA CONSTRUCCIONES SA DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:5990262.82, importe_modificado:5990262.82])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0])	(1983306/proyecto_INICIO, 1983306/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob2: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob3: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob4: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob5: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21])
2021	5	DF1210301986321	Proyecto de inversión	1268767.18	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268767.18, modificado:1268767.18])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPFAN, NATIVITAS, ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX. - 174655	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	174655	5	110	120	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:3.20])	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE TEPFAN INTERIOR SN COLONIA NATIVITAS, 16797 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE FRESAS Y CERRADA XOCHITL, PERPENDICULAR A CALLE LA JOYA, lon:-99.09687313, lat:19.23428101])	44470	44561	1268672.55	1268672.55	1268672.55	1268672.55	1268672.55	(tito: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-L-OP-LP-020-21, contratista:PEREZ Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:7413525.7, importe_modificado:7413525.7])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0])	(1986321/proyecto_INICIO, 1986321/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob2: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob3: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob4: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob5: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21])
2021	5	DF121030198330	Proyecto de inversión	1633804.05	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633804.05, modificado:1633804.05])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AHUALAPA, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX. - 174666	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	174666	5	100	100	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:3.90])	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE AHUALAPA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y EL FINAL DE CALLE AHUALAPA, lon:-99.06940708, lat:19.24692998])	44470	44561	1632583.22	1632583.22	1632583.22	1632583.22	1632583.22	(tito: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-L-OP-LP-020-21, contratista:PEREZ Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:7413525.7, importe_modificado:7413525.7])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0])	(1986330/proyecto_INICIO, 1986330/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob2: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob3: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob4: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob5: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21])
2021	5	DF1210301986321	Proyecto de inversión	1246382.61	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246382.61, modificado:1246382.61])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACANANAS, PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITLFC, ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX. - 174658	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	174658	5	75	75	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:3.00])	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE JACANANAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITLFC, 16100 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y AVENIDA COMERCIO, PARALELA A CALLE EDO, lon:-99.13189191, lat:19.23840399])	44470	44561	1245268.58	1245268.58	1245268.58	1245268.58	1245268.58	(tito: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-L-OP-LP-022-21, contratista:ENVI MEX ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1023846697, importe_modificado:1023846697])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0])	(1986324/proyecto_INICIO, 1986324/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob2: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob3: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob4: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob5: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21])
2021	5	DF1210301982126	Proyecto de inversión	1313918.24	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313918.24, modificado:1313642.46])	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, BARRIO SURSANTO ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX. - 157352	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	157352	5	180	170	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:7.00])	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN BARRIO XATOCAN, 10500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE IRIO ACUATICO, CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL EMBARCADERO NATIVITAS, lon:-99.10139119, lat:19.25487014])	44470	44561	1313642.46	1313642.46	1313642.46	1313642.46	1313642.46	(tito: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-L-OP-LP-015-21, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:8549556.61, importe_modificado:8549556.61])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0])	(1982126/proyecto_INICIO, 1982126/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob2: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob3: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob4: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob5: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21])
2021	5	DF1210301985017	Proyecto de inversión	2631711.24	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631711.24, modificado:2631701.73])	MANTEIMIENTO A ESCUELA SECUNDARIA TIAMACHTLICALI, PUEBLO SANTO ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX. - 169914	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	169914	5	379	380	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1.20])	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA SAN JOSE COLONIA CERRILLOS SEGUNDA SECCION, 36780 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CAMINO TRES NOVALES Y CERRADA SEGUNDA CERRADA CINCOES, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CERRADA SAN JOSE ENTE, lon:-99.02007846, lat:19.24110011])	44470	44561	2631701.73	2631701.73	2631701.73	2631701.73	2631701.73	(tito: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-L-OP-LP-018-21, contratista:NIMAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:6480360.75, importe_modificado:6480360.75])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0])	(1985017/proyecto_INICIO, 1985017/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob2: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob3: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob4: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob5: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21])
2021	5	DF1210301985039	Proyecto de inversión	1736400.14	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736400.14, modificado:1736400.14])	MANTEIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS TLAHU OLIN, BARRIO CALTONGO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX. - 169960	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	169960	5	165	188	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1.00])	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE ROBE BARRIO CALTONGO, 16990 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA NUEVO LEON Y CALLE APAPATLAS, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE ROBE ENTRE AV. NUEVO LEON Y CALLE APAPATLAS, LA ENTRADA AL PLA, lon:-99.07946487, lat:19.25890218])	44470	44561	1736400.14	1736400.14	1736400.14	1736400.14	1736400.14	(tito: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-L-OP-ADCEX-011-21, contratas:2209P0ATICA CONSTRUCCIONES SA DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:5990262.82, importe_modificado:5990262.82])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0])	(1985039/proyecto_INICIO, 1985039/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob2: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob3: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob4: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob5: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21])
2021	5	DF1210301985281	Proyecto de inversión	1867242.92	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867242.92, modificado:186610.66])	MANTEIMIENTO A ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 290 OCOLTLA, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX. - 170858	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	170858	5	432	481	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1.00])	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION 1 DE ABRI, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 2 DE ABRI Y EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN PROLONGACION 1 DE ABRI Y LIMITE DE PROLONGACION 1 DE ABRI, LA, lon:-99.07170027, lat:19.24228171])	44470	44561	1856110.66	1856110.66	1856110.66	1856110.66	1856110.66	(tito: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-L-OP-LP-018-21, contratista:NIMAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:6480360.75, importe_modificado:6480360.75])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0])	(1985281/proyecto_INICIO, 1985281/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob2: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob3: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob4: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob5: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21])
2021	5	DF1210301985978	Proyecto de inversión	930176.64	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930176.64, modificado:930176.64])	MANTEIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA QUINRO MEGOSIA Y CORTES, BARRIO SAN PEDRO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX. - 173576	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	173576	5	480	500	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:5.00])	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO BARRIO SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA FRANCISCO GORTI Y CALLE CUTLALHUAC, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA AV. ACUEDUCTO ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y, lon:-99.10809051, lat:19.25883204])	44470	44561	930176.64	930176.64	930176.64	930176.64	930176.64	(tito: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-L-OP-ADCEX-011-21, contratas:2209P0ATICA CONSTRUCCIONES SA DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:5990262.82, importe_modificado:5990262.82])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0])	(1985978/proyecto_INICIO, 1985978/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob2: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob3: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob4: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21], ob5: [observacion:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:radn@operi, fecha:2022-07-21])

Preliminar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	5	DF210301981849	Proyecto de inversión	1267546.98	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267546.98, modificado:1267474.6}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CARRETERA A SAN PABLO, PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN, ALCALDIA XOCHIMILCO, CDMX - 156624	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	156624	5	170	170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificado:650.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A SAN PABLO INTERIOR SA PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN, 16810 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CONTINUIDAD DE CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:99.10761928, lat:19.22418973}}	44470	44561	1267474.6	1267474.6	1267474.6	1267474.6	1267474.6	{tit1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:XO-DGGDU-1-OP-LP-014-21, convencion:NIHAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:5604704.63, importe_modificado:5604704.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{1981849/proyecto_INICIO, 1981849/proyecto_PROCESO, 1981849/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:aradn@operf, fecha:2022-07-21}, obs2: {observación:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:aradn@operf, fecha:2022-07-21}, obs3: {observación:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:aradn@operf, fecha:2022-07-21}, obs4: {observación:VERIFICAR PRESUPUESTALES, usuario:aradn@operf, fecha:2022-07-21}}

Preliminar