

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	DF22030211229 6	Proyecto de inversión	2767667.42	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767667.42, modificado:2767667.42))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO ANTIGUO A LA CANTERA, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLAPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 172525	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	172525	5	625	625	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CAMINO A LA CANTERA PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLAPAN, 16200 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO) Y ENTRE CAMINO ANTIGUO ANICALCO Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO ANTIGUO ANICALCO Y CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DEN, lon:-99.12727129, lat:19.24523928))	44837	44926	2767667.42	2767667.42	2767667.42	2767667.42	2767667.42	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0))	(2122296/proyecto_1_NICO, 2122296/proyecto_P ROCESO, 2122296/proyecto_NICO, 2122296/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211239 1	Proyecto de inversión	2000000	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999638.32))	MANUTENIMIENTO A CENDI HUATLITL PUEBLO SANTIAGO TULYHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182716	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	182716	5	50	50	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE JOSE MARÍA PINO SÁNCHEZ PUEBLO SANTIAGO TULYHUALCO, 16750 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE INOCENCIO IGNACIO ZARAGOZA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CAL, lon:-99.01158404, lat:19.25429178))	44835	44926	1999638.32	1999638.32	1999638.32	1999638.32	1999638.32	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0))	(2125391/proyecto_PROCESO, 2125391/proyecto_NICO, 2125391/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212455 1	Proyecto de inversión	2000000	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995074.09))	MANUTENIMIENTO A PRIMARIA JUAN DE LA BARBERA, PUEBLO SANTA CRUZ XICHOTEPETL, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182891	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	182891	5	490	490	0	(meta: (unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA COMERCIO PUEBLO SANTA CRUZ XICHOTEPETL, 16000 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE MATARONOS, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA AVENIDA COMERCIO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y MATARONOS, LA, lon:-99.13113136, lat:19.25607368))	44835	44926	1995074.09	1995074.09	1995074.09	1995074.09	1995074.09	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Aula, avance:15.0))	(2124551/proyecto_NICO, 2124551/proyecto_P ROCESO, 2124551/proyecto_NICO, 2124551/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212455 6	Proyecto de inversión	1500000	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499668.85))	MANUTENIMIENTO A PRIMARIA QUILAZTLI, BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182916	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	182916	5	427	427	0	(meta: (unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS BARRIO SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE SELVA Y CALLE CUILTAPAHUAC, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS ENTRE CALLE SELVA Y CUILTAPAHUAC LA ENTRADA, lon:-99.10557564, lat:19.25482420))	44835	44926	1499668.85	1499668.85	1499668.85	1499668.85	1499668.85	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Aula, avance:15.0))	(2124556/proyecto_NICO, 2124556/proyecto_P ROCESO, 2124556/proyecto_NICO, 2124556/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF220302112492 7	Proyecto de inversión	1500000	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1488347.79))	MANUTENIMIENTO A PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO, BARRIO LA CONCEPCION TLACAPAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 184457	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	184457	5	551	551	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:LA CONCEPCION TLACAPAPA, 16000 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE HUACAMANA Y CALLE TEGUISUJAPAN, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE HUACAMANA Y TEGUI, lon:-99.1033364, lat:19.26806311))	44835	44926	1488347.79	1488347.79	1488347.79	1488347.79	1488347.79	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0))	(2124927/proyecto_NICO, 2124927/proyecto_P ROCESO, 2124927/proyecto_NICO, 2124927/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF220302112428 5	Proyecto de inversión	1096500	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096500.0, modificado:1096417.5))	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, PUEBLO SANTA CRUZ XICHOTEPETL, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 137925	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	137925	5	400	400	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE JACARANDAS PUEBLO SANTA CRUZ XICHOTEPETL, 16100 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y AVENIDA COMERCIO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INDUSTRIA Y AVENIDA COMERCIO PARALELA A CALLE EIDO, lon:-99.13179342, lat:19.2583904))	44805	44926	1096417.5	1096417.5	1096417.5	1096417.5	1096417.5	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0))	(2114285/proyecto_NICO, 2114285/proyecto_P ROCESO, 2114285/proyecto_NICO, 2114285/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212460 1	Proyecto de inversión	1000000	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	MANUTENIMIENTO A PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLAPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 183191	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	183191	5	517	518	0	(meta: (unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE DEL TRABAJO PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLAPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 12 DE ABRIL, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE DEL TRABAJO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y 12 DE ABRIL, lon:-99.12367411, lat:19.24856591))	44835	44926	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Aula, avance:10.0))	(2124601/proyecto_NICO, 2124601/proyecto_P ROCESO, 2124601/proyecto_NICO, 2124601/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF220302112428 7	Proyecto de inversión	661882.54	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661882.54, modificado:658764.92))	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HELIOTROPO Y BARRIO XALTOCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 137936	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	137936	5	300	300	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:150.91, meta_modificada:150.91))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE HELIOTROPO BARRIO XALTOCAN, 16090 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA HERMENEGILDO GALIANA Y CAMINO A NATIVITAS, ENTRE AVENIDA HERMENEGILDO GALIANA Y CAMINO A NATIVITAS, INTERCEPTA CON AVENIDA VICIETA, lon:-99.10271739, lat:19.2548328))	44805	44926	658764.92	658764.92	658764.92	658764.92	658764.92	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:150.91))	(2114287/proyecto_P ROCESO, 2114287/proyecto_NICO, 2114287/proyecto_P ROCESO, 2114287/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212461 0	Proyecto de inversión	1500000	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497319.57))	MANUTENIMIENTO A PRIMARIA ORIGNOHO TORRES QUINTERO, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 183233	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	183233	5	371	370	0	(meta: (unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMBRES ILUSTRES PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CERRADA AGUAS POTABLES Y CALLE 10 DE MAYO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE 10, lon:-99.09806262, lat:19.21894456))	44835	44926	1497319.57	1497319.57	1497319.57	1497319.57	1497319.57	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Aula, avance:15.0))	(2124610/proyecto_NICO, 2124610/proyecto_P ROCESO, 2124610/proyecto_NICO, 2124610/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210932 0	Proyecto de inversión	614040	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614040.0, modificado:610027.96))	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SÓCRATES, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLAPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 114311	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	114311	5	400	400	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE SÓCRATES PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLAPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ROBRIOSEA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y LA CALLE HUAL, lon:-99.12295311, lat:19.24753893))	44805	44926	610027.96	610027.96	610027.96	610027.96	610027.96	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0))	(2109320/proyecto_NICO, 2109320/proyecto_P ROCESO, 2109320/proyecto_NICO, 2109320/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210932 9	Proyecto de inversión	592110	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592110.0, modificado:592078.96))	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLAPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 114339	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	114339	5	250	250	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CUAUHTEMOC PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLAPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ROBRIOSEA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y LA CALLE HUAL, lon:-99.12295311, lat:19.24753893))	44805	44926	592078.96	592078.96	592078.96	592078.96	592078.96	(ctto: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-1P-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convicante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0))	(2109329/proyecto_NICO, 2109329/proyecto_P ROCESO, 2109329/proyecto_NICO, 2109329/proyecto_FI N))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	DFP202302124464	Proyecto de inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499784.67})	MANTENIMIENTO A JARDÍN DE NIÑOS CHIAPAL, NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 186218	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	182618	5	103	103	0	(meta: [unidad_medida:Sanitario (s), meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CAMINO A SAN LUCAS COLONIA NATIVITAS, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE ACUERDITO Y AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT NATIVITAS (s), lon: 99.1066454, lat:19.24492036})	44835	44926	1499784.67	1499784.67	1499784.67	1499784.67	1499784.67	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0])	2124464/proyecto_NICO, 2124464/proyecto_PROCESO, 2124464/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DFP202302125290	Proyecto de inversión	2000000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999248.24})	MAINTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 305 EMILIO RIVEROLETTI, POTRERO DE SAN BERNARDINO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 186621	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	186621	5	660	660	0	(meta: [unidad_medida:Sanitario (s), meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION GUADALUPE I, RAMIREZ COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO, 16030 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE PROLONGACION DIVISION DEL NORTE Y CALLE NARDO SUR, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN PROLONGACION GUADALUPE, lon: 99.11789303, lat:19.26707398})	44835	44926	1999248.24	1999248.24	1999248.24	1999248.24	1999248.24	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0])	2125290/proyecto_NICO, 2125290/proyecto_PROCESO, 2125290/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DFP202302125313	Proyecto de inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498797.26})	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA FEDERAL 341, BARRIO LA ASUNCION, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 186798	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	186798	5	445	446	0	(meta: [unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION JISSFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO LA ASUNCION, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE VOLIETA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN PROLONGACION JISSFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CL, lon: 99.10145892, lat:19.26517134})	44835	44926	1498797.26	1498797.26	1498797.26	1498797.26	1498797.26	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Aula, avance:15.0])	2125313/proyecto_NICO, 2125313/proyecto_PROCESO, 2125313/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DFP202302126031	Proyecto de inversión	1000000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995423.05})	MANTENIMIENTO A JARDÍN DE NIÑOS PROFDR. LUCAS ORTIZ BENTZ, XOCHIMILCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 190183	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	190183	5	110	110	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA MEXCOCHITL COLONIA XOCHIMILCO, 16450 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE MALINALLI Y CERRADA MEXCOCHITL ENTRE CERRADA MALINALLI Y FIN DE CERRADA MEXCOCHITL LA ENTRADA AL, lon: 99.08498773, lat:19.25203999})	44835	44926	995423.05	995423.05	995423.05	995423.05	995423.05	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0])	2126081/proyecto_NICO, 2126081/proyecto_PROCESO, 2126081/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DFP202302124514	Proyecto de inversión	2000000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999843.85})	MANTENIMIENTO A PRIMARIA PROFESOR RAFAEL C. HARO, BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 182772	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	182772	5	290	289	0	(meta: [unidad_medida:Sanitario (s), meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, 16010 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE MAULILOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MAULE, lon: 99.12487757, lat:19.27588131})	44835	44926	1999843.85	1999843.85	1999843.85	1999843.85	1999843.85	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0])	2124514/proyecto_NICO, 2124514/proyecto_PROCESO, 2124514/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DFP202302125319	Proyecto de inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499276.82})	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 180 OCTAVIO PAC, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMILCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 186834	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	186834	5	558	559	0	(meta: [unidad_medida:Sanitario (s), meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CAMINO REAL A SAN MATTEO PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMILCO, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE LA PRESA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CAMINO REAL A SAN MATTEO ENTRE CAMINO NACIONAL Y CA, lon: 99.11388197, lat:19.24607913})	44835	44926	1499276.82	1499276.82	1499276.82	1499276.82	1499276.82	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0])	2125319/proyecto_NICO, 2125319/proyecto_PROCESO, 2125319/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DFP202302125332	Proyecto de inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498687.91})	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA TECNICA 79, PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 186876	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	186876	5	442	443	0	(meta: [unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO, 16610 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CALVARIO Y CERRADA PRIMERA 5 DE MAYO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE CALVARIO Y C, lon: 99.03483544, lat:19.25772161})	44835	44926	1498687.91	1498687.91	1498687.91	1498687.91	1498687.91	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Aula, avance:15.0])	2125326/proyecto_NICO, 2125326/proyecto_PROCESO, 2125326/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DFP202302125337	Proyecto de inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 338 JUAN ALVAREZ, SAN JUAN MOYOTEPIC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 186892	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	186892	5	180	180	0	(meta: [unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA SAN JUAN MOYOTEPIC, 16630 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CHAPALTEPEC, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE EMILIANO, lon: 99.06465837, lat:19.25739444})	44835	44926	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Aula, avance:10.0])	2125327/proyecto_NICO, 2125327/proyecto_PROCESO, 2125327/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DFP202302125333	Proyecto de inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 44 ROSARIO GUTIERREZ ESQUIBEN, CRISTO REY, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 186919	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	186919	5	829	829	0	(meta: [unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA MELCHOR OCAMPO COLONIA CRISTO REV, 16780 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN SEGUNDA CERRADA MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y FIN D, lon: 99.01412034, lat:19.25158638})	44835	44926	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Aula, avance:10.0])	2125331/proyecto_NICO, 2125331/proyecto_PROCESO, 2125331/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DFP202302124387	Proyecto de inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497658.38})	MANTENIMIENTO A JARDÍN DE NIÑOS COSTA DE MARFIL, TIERRA NUEVA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 182331	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	182331	5	175	175	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE 18 DE MARZO COLONIA TIERRA NUEVA, 16050 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA, lon: 99.11658164, lat:19.26385922})	44835	44926	1497658.38	1497658.38	1497658.38	1497658.38	1497658.38	(ctto: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO DGD00 L-DP-IP-020-22, contrarista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convoca:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0])	2124387/proyecto_NICO, 2124387/proyecto_PROCESO, 2124387/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	DF22030211618 7	Proyecto de inversión	432000	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:4318106.11])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL ROSAL, PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 144840	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	144840	5	850	850	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA DEL ROSAL PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO, 16610 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PARTE DE LA CERRADA DEL ROSAL SE REALIZARAN DOS, (lon: -99.03607936, lat:19.26052728)])	44835	44926	431106.11	4318106.11	4318106.11	4318106.11	431106.11	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:400.0])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0])	[2116187/proyecto_NICO, 2116187/proyecto_P ROCESO, 2116187/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211619	Proyecto de inversión	1166400	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166400.0, modificado:1166400.0])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADELANDA, BARRIO SAN JERONIMO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 144865	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	144865	5	330	330	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE ADELANDA BARRIO SAN JERONIMO, 16640 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLEON PRIMER ROSALES Y SE ENCUENTRA ENTRE CALLEON ROSALES Y LIMITE DE LA CALLE ADELANDA PARALELO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (lon: -99.09608163, lat:19.26486097)])	44835	44926	1166400	1166400	1166400	1166400	1166400	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:108.0])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0])	[2116192/proyecto_NICO, 2116192/proyecto_P ROCESO, 2116192/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211620 2	Proyecto de inversión	1958000	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958000.0, modificado:1958000.0])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO SUR, COLONIA TIERRA NUEVA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 144901	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	144901	5	410	410	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE NARCISO SUR COLONIA TIERRA NUEVA, 16050 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA GUADALUPE I RAMIREZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, (lon: -99.12004936, lat:19.26052611)])	44835	44926	1958000	1958000	1958000	1958000	1958000	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:178.0])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0])	[2116202/proyecto_NICO, 2116202/proyecto_P ROCESO, 2116202/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211620 8	Proyecto de inversión	999972	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999972.0, modificado:999972.0])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANANTIALES, COLONIA SAN JERONIMO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 144914	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	144914	5	225	225	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:92.59, meta_modificada:92.59])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE MANANTIALES COLONIA SAN JERONIMO, 16420 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CARRETERA XOCHIMILCO TLUEVIALJALCO Y SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA XOCHIMILCO TLUEVIALJALCO Y MITAD DE CALLE MANANTIALES EN LA COLONIA S, (lon: -99.09493713, lat:19.24853947)])	44835	44926	999972	999972	999972	999972	999972	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:92.59])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:92.59])	[2116208/proyecto_NICO, 2116208/proyecto_P ROCESO, 2116208/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211621 6	Proyecto de inversión	798000	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798000.0, modificado:798000.0])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA XOCHIMILCO TLUEVIALJALCO, COLONIA SAN JERONIMO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 144945	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	144945	5	150	150	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA XOCHIMILCO TLUEVIALJALCO COLONIA SAN JERONIMO, 16420 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CANAL 27 Y CALLE MANANTIALES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CANAL 27 Y CALLE MANANTIALES DENTRO DE LA COL, (lon: -99.09244803, lat:19.24805744)])	44835	44926	798000	798000	798000	798000	798000	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:70.0])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0])	[2116216/proyecto_NICO, 2116216/proyecto_P ROCESO, 2116216/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211621 8	Proyecto de inversión	1252800	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252800.0, modificado:1251427.14])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA NIÑOS HEROES, PUEBLO SANTA MARIA TEREFAN, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 144959	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	144959	5	160	160	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA NIÑOS HEROES PUEBLO SANTA MARIA TEREFAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y FINAL DE CERRADA NIÑOS HEROES EN EL PUEBLO DE SANTA MARIA TEREFAN, (lon: -99.13674672, lat:19.27609698)])	44835	44926	1251427.14	1251427.14	1251427.14	1251427.14	1251427.14	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:116.0])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0])	[2116218/proyecto_NICO, 2116218/proyecto_P ROCESO, 2116218/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211622 3	Proyecto de inversión	810000	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:807632.75])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEON DE NEZAHUALCOYOTL, BARRIO SAN MARCOS, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 144975	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	144975	5	40	40	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALEON DE NEZAHUALCOYOTL BARRIO SAN MARCOS, 16050 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y FIN DE CALLEON NEZAHUALCOYOTL DENTRO DEL BARRIO DE SAN MARCOS, (lon: -99.11018029, lat:19.26154228)])	44835	44926	807632.75	807632.75	807632.75	807632.75	807632.75	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:75.0])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0])	[2116223/proyecto_NICO, 2116223/proyecto_P ROCESO, 2116223/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211622 7	Proyecto de inversión	1938000	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938000.0, modificado:1927247.5])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 144988	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	144988	5	225	225	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE BENITO JUAREZ BARRIO LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (lon: -99.10366582, lat:19.26621584)])	44835	44926	1927247.5	1927247.5	1927247.5	1927247.5	1927247.5	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:170.0])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0])	[2116227/proyecto_NICO, 2116227/proyecto_P ROCESO, 2116227/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211623 3	Proyecto de inversión	4601694.14	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601694.14, modificado:4601200.24])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA TAMARINDOS, PUEBLO SAN MATEO XALPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 145001	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	145001	5	300	300	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:426.08, meta_modificada:426.08])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA TAMARINDOS PUEBLO SAN MATEO XALPA, 16800 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CAMINO ANTIQUO A SAN ANDRES Y ENTRE CAMINO ANTIQUO A SAN ANDRES Y LIMITE DE CERRADA TAMARINDOS DENTRO DEL PUEBLO DE SAN MATEO X, (lon: -99.11688444, lat:19.23331336)])	44835	44926	4601200.24	4601200.24	4601200.24	4601200.24	4601200.24	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:426.08])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:426.08])	[2116233/proyecto_NICO, 2116233/proyecto_P ROCESO, 2116233/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211623 7	Proyecto de inversión	972000	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972000.0, modificado:971500.0])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MORELOS, PUEBLO SAN MATEO XALPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 145019	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldia Xochimilco	145019	5	100	100	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0])	1	(geo: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA MORELOS PUEBLO SAN MATEO XALPA, 16800 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CAMINO ANTIQUO A SAN ANDRES Y SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO ANTIQUO A SAN ANDRES Y SEGUNDA MORELOS COMO REFERENCIA TERMINA EL TRAMO FR, (lon: -99.11560804, lat:19.22916981)])	44835	44926	971500	971500	971500	971500	971500	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contratacion:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7, avance:90.0])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0])	[2116237/proyecto_NICO, 2116237/proyecto_P ROCESO, 2116237/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	DF22030211637	6	1188000	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA CERRADA DE ACUEDUCTO PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMILCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 145178	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	145178	5	125	125	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA TERCERA DE ACUEDUCTO PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMILCO, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y SE ENCUENTRA ENTRE EL CRUCE AVENIDA ACUEDUCTO Y CAMINO NACIONAL Y FINAL DE CERRADA TERCERA, lon:-99.11013173, lat:19.24469005))	44835	44926	1188000	1188000	1188000	1188000	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, importe_modificado:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0))	2116276/proyecto_I_NICO, 2116276/proyecto_P ROCECO, 2116276/proyecto_NICO, 2116276/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	DF22030212248	8	2294178.88	Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CALLE XACANTILLA, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173014	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	173014	5	950	950	0	(meta: (unidad_medida:Poze(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE XACANTILLA PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CUAUHTEPETLAN Y CAMINO A LA CANTERA, SE REALIZARA EL POZO DE ABSORCIÓN SE REALIZARA ENTRE LAS CALLES CUAUHTEPETLAN Y CAMINO, lon:-99.12938647, lat:19.24769663))	44835	44926	2293215.18	2293215.18	2293215.18	2293215.18	2293215.18	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Poze(s), avance:1.0))	2122488/proyecto_I_NICO, 2122488/proyecto_P ROCECO, 2122488/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212251	3	123545.58	Proyecto de inversión	MANTEENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE 2 DE ABRIL, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPAPRCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173145	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	173145	5	125	125	0	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SANTA CRUZ ACAPAPRCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE SAN JOSE OBRERO Y PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE ENCUENTRA A UNOS METROS ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE SAN JOSE OBRERO E, lon:-99.07215162, lat:19.24167517))	44835	44926	123424.29	123424.29	123424.29	123424.29	123424.29	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:97.62))	2122513/proyecto_I_NICO, 2122513/proyecto_P ROCECO, 2122513/proyecto_FI NICO, 2122513/proyecto_NICO, 2122513/proyecto_FI NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212252	6	123545.58	Proyecto de inversión	MANTEENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPAPRCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173139	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	173139	5	125	125	0	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ ACAPAPRCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LICENCIADO P, lon:-99.074227, lat:19.2464907))	44835	44926	123424	123424	123424	123424	123424	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:97.62))	2122526/proyecto_I_NICO, 2122526/proyecto_P ROCECO, 2122526/proyecto_FI NICO, 2122526/proyecto_NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212252	8	199089.9	Proyecto de inversión	MANTEENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CARRETERA A TOPILEO, SANTA CRUZ CHAVARRITA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173193	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	173193	5	125	125	0	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, meta:183.6, meta_modificada:183.6))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA A TOPILEO COLONIA SANTA CRUZ CHAVARRITA, 1840 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LICENCIADO PERO REPARAVES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LICENCIADO P, lon:-99.074227, lat:19.2464907))	44835	44926	199000	199000	199000	199000	199000	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.08893843E7))	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:183.6))	2122528/proyecto_I_NICO, 2122528/proyecto_P ROCECO, 2122528/proyecto_FI NICO, 2122528/proyecto_NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212253	4	123545.58	Proyecto de inversión	MANTEENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO MADRERO, PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173213	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	173213	5	125	125	0	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADRERO PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS, 1840 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE TIPIFECA, SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE TIPIFECA EN EL, lon:-99.09041164, lat:19.2401172))	44835	44926	123424	123424	123424	123424	123424	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:97.62))	2122534/proyecto_I_NICO, 2122534/proyecto_P ROCECO, 2122534/proyecto_FI NICO, 2122534/proyecto_NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212253	5	123545.58	Proyecto de inversión	MANTEENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE EIDO, PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173220	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	173220	5	125	125	0	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EIDO PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 16100 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA COMERCIO Y CALLE INDUSTRIA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AVENIDA COMERCIO Y CALLE INDUSTRIA PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC SE, lon:-99.13138763, lat:19.25694785))	44835	44926	123424	123424	123424	123424	123424	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:97.62))	2122535/proyecto_I_NICO, 2122535/proyecto_P ROCECO, 2122535/proyecto_FI NICO, 2122535/proyecto_NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212253	8	123545.58	Proyecto de inversión	MANTEENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE MELCHOR OCAIMPO, PUEBLO SANTIAGO TLUYFUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173235	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	173235	5	125	125	0	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAIMPO COLONIA NATIVITAS, 1879 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALVARO EN LA CIUDAD DE NATIVITAS EN EL PUEBLO, lon:-99.00999669, lat:19.2512307))	44835	44926	123424	123424	123424	123424	123424	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:97.62))	2122538/proyecto_I_NICO, 2122538/proyecto_P ROCECO, 2122538/proyecto_FI NICO, 2122538/proyecto_NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211615	4	2090000	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACOLCO, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPAPRCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144740	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	144740	5	530	530	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ACOLCO PUEBLO SANTA CRUZ ACAPAPRCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SATURNINO CEDILLO, DE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y SATURNINO CEDILLO CRUA CON LA CALLE, lon:-99.0724502, lat:19.24657599))	44835	44926	2083914.97	2083914.97	2083914.97	2083914.97	2083914.97	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0))	2116154/proyecto_I_NICO, 2116154/proyecto_P ROCECO, 2116154/proyecto_FI NICO, 2116154/proyecto_NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211616	4	2758800	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL BOSQUE, PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTÉMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144774	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	144774	5	675	675	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:250.8, meta_modificada:250.8))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTÉMALCO, 16610 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE REY TIZOC Y CALLE PRULLES EN EL BARRIO DE SAN JUAN DENTRO DEL P, lon:-99.0316778, lat:19.25662838))	44835	44926	275685.8	275685.8	275685.8	275685.8	275685.8	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOMOSTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.08893843E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:250.8))	2116164/proyecto_I_NICO, 2116164/proyecto_P ROCECO, 2116164/proyecto_FI NICO, 2116164/proyecto_NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	DF22030212269 0	Proyecto de inversión	123545.58	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123545.58, modificado:123424.0)	MANTEIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN AVENIDA JUAREZ, PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 174055	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	174055	5	125	125	0	(meta: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.62, meta_modificado:97.62))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS, 16400 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA XOCHITEPEC Y CALLE ARBOLADAS. SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA XOCHITEPEC Y CALLE ARBOLADAS EN EL PUEBLO DE SANTA MARIA NATIV. lon:99.09348827, lat:19.24259081))	44835	44926	123424	123424	123424	123424	123424	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.62))	(meta: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.62))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:arad@edoper, fecha:2023-07-18), obs2: (observacion: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:arad@edoper, fecha:2023-07-18), obs3: (observacion: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:arad@edoper, fecha:2023-07-18), obs4: (observacion: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:arad@edoper, fecha:2023-07-18), obs5: (observacion: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:arad@edoper, fecha:2023-07-18))
2022	5	DF22030212269 7	Proyecto de inversión	111723.6	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11723.6, modificado:111691.76)	MANTEIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE MARCOS NORTE, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 174101	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	174101	5	125	125	0	(meta: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.5, meta_modificado:97.5))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MAJAGUA AMPLIACION AMPLIACION SAN MARCOS NORTE, 16038 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CERRADA MAJAGUA Y CALLE TABACHINES. SE ENCUENTRA ENTRE LA CERRADA MAJAGUA Y CALLE TABACHINES EN AMPLIACION SAN MARCOS N. lon:99.1074619, lat:19.27021783))	44835	44926	111691.76	111691.76	111691.76	111691.76	111691.76	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.5))	(meta: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.5))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211062 4	Proyecto de inversión	587724	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587724.0, modificado:584676.76)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JARDINES, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 120180	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	120180	5	500	500	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificado:134.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE LAS HUERTAS Y CERRADA VIÑEDOS TIENE DE REFERENCIA EL JARDIN. lon:99.10197448, lat:19.21626418))	44805	44926	584676.76	584676.76	584676.76	584676.76	584676.76	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211063 0	Proyecto de inversión	1912296	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912296.0, modificado:1901277.09)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS HUERTAS, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 120207	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	120207	5	675	675	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificado:438.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE LAS GRANAS LLEGA A LIMITE DE AMBOS LADOS DE LA C. lon:99.10373237, lat:19.23703131))	44805	44926	1901277.09	1901277.09	1901277.09	1901277.09	1901277.09	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210883 6	Proyecto de inversión	5846500	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5846500.0, modificado:5846500.0)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETA, BARRIO SANTA CRUCITA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 112360	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	112360	5	1750	1750	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificado:1100.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA BARRIO SANTA CRUCITA, 16000 XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE PINO Y AVENIDA CAMINO A NATIVITAS. LA CALLE VIOLETA ABARCA LOS BARRIOS DE SANTA CRUCITA SAN CRISTOBAL, BELEN Y XALTOCAN Y TERMINA. lon:99.10083365, lat:19.26233348))	44805	44926	5846500	5846500	5846500	5846500	5846500	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210894 7	Proyecto de inversión	729644	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729644.0, modificado:729600.72)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 112947	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	112947	5	350	350	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificado:158.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CEDROS. LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE TULIPANES Y CALLE CEDROS CON 150 METROS UN. lon:99.0754433, lat:19.25102811))	44805	44926	729600.72	729600.72	729600.72	729600.72	729600.72	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211591 7	Proyecto de inversión	3240000	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3239747.37)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PUENTE, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 143741	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	143741	5	480	480	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificado:300.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE URO Y CALLE APATLAC. SE ENCUENTRA ENTRE CALLE APATLAC Y CALLE URO A UNA CUADRA DE PRIMERA PARRADA DE CEDROS. lon:99.07712005, lat:19.24896548))	44835	44926	3239747.37	3239747.37	3239747.37	3239747.37	3239747.37	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210897 7	Proyecto de inversión	1126792	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126792.0, modificado:1126770.85))	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 111033	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	110333	5	300	300	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificado:244.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CEDROS. ASISMO ES PARALELA A. lon:99.07544516, lat:19.25336833))	44805	44926	1126770.85	1126770.85	1126770.85	1126770.85	1126770.85	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210898 4	Proyecto de inversión	683464	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683464.0, modificado:682948.34)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PUENTE, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 113055	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113055	5	300	300	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificado:148.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE PUEBLO SANTA CRUZ ACAPULCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CHONTALES Y CALLE APATLAC. SE UBICA ENTRE LA CALLE CHONTALES Y APATLAC A UNA CUADRA DE N. TENDIQUITAN Y PARALELO A CE. lon:99.07597836, lat:19.24741867))	44805	44926	682948.34	682948.34	682948.34	682948.34	682948.34	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030211061 3	Proyecto de inversión	1483608	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483608.0, modificado:142852.67))	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION UNION, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 120152	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	120152	5	650	650	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificado:328.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION UNION PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LAS GRANAS Y SI ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS GRANAS Y LIMITE DE PROLONGACION UNION. lon:99.10424572, lat:19.21801988))	44805	44926	142852.67	142852.67	142852.67	142852.67	142852.67	(cttos: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:XO-DGDOU I-OP-IP-020-22, contratas:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2022	5	DF22030210899	6	Proyecto de inversión	1048286	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048286.0, modificado:1048233.37})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA APATLACO, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPIRCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113088	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113088	5	400	400	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificado:227.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA APATLACO PUEBLO SANTA CRUZ ACAPIRCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE APATLACO Y SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE APATLACO Y EL LIMITE DE LA CERRADA APATLACO A DOS CUADRAS DE LA AV TENOCHTTLAN, lon:-99.07623699, lat:19.24844486})	4805	4926	1048233.37	1048233.37	1048233.37	1048233.37	1048233.37	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0])	(2108996/proyecto_I_NICO, 2108996/proyecto_P_RCEESO, 2108996/proyecto_N_NICO, 2108996/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210901	6	Proyecto de inversión	826622	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826622.0, modificado:826589.84})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SEXTO CALLÓN CHONTALIS, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPIRCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113161	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113161	5	350	400	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificado:179.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:SEXTO CALLÓN CHONTALIS PUEBLO SANTA CRUZ ACAPIRCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE DEL PUENTE Y CALLE ROSALES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DEL PUENTE Y CALLE ROSALES PARALELO A CALLEON SIXO CHONTA, lon:-99.0787177, lat:19.24859231})	4805	4926	826589.84	826589.84	826589.84	826589.84	826589.84	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0])	(2109016/proyecto_I_NICO, 2109016/proyecto_P_RCEESO, 2109016/proyecto_N_NICO, 2109016/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210903	1	Proyecto de inversión	5853310	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5853310.0, modificado:5837970.14})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO, PUEBLO SANTA CRUZ ACAPIRCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113202	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113202	5	1550	1550	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1335.0, meta_modificado:1335.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO PUEBLO SANTA CRUZ ACAPIRCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TURURMAN, SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CHABACANO ORIENTE, lon:99.0731159, lat:19.25226651})	4805	4926	5837970.14	5837970.14	5837970.14	5837970.14	5837970.14	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1335.0])	(2109031/proyecto_I_NICO, 2109031/proyecto_P_RCEESO, 2109031/proyecto_N_NICO, 2109031/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210904	4	Proyecto de inversión	1995630	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995630.0, modificado:1995630.0})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CHAUATEMOC, PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPILCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113228	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113228	5	800	800	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificado:455.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAUATEMOC PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPILCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE ACUEDUCTO PARALELO A CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-99.05645655, lat:19.25094771})	4805	4926	1995630	1995630	1995630	1995630	1995630	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0])	(2109044/proyecto_I_NICO, 2109044/proyecto_P_RCEESO, 2109044/proyecto_N_NICO, 2109044/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210905	9	Proyecto de inversión	833340	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833340.0, modificado:833340.0})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA NIÑOS HÉROES, PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113281	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113281	5	550	550	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificado:190.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA NIÑOS HÉROES PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NIÑOS HÉROES Y EL FINAL DE CALLE PARALELA A CALLE IGNACIO ADAMAS, lon:-99.13672789, lat:19.27607111})	4805	4926	833340	833340	833340	833340	833340	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0])	(2109059/proyecto_I_NICO, 2109059/proyecto_P_RCEESO, 2109059/proyecto_N_NICO, 2109059/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210906	7	Proyecto de inversión	4824600	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4824600.0, modificado:4824600.0})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113303	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113303	5	400	400	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificado:1100.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CLUB ALEMÁN Y CALLE Y SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARE, lon:-99.13370955, lat:19.27606849})	4805	4926	4824600	4824600	4824600	4824600	4824600	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0])	(2109067/proyecto_I_NICO, 2109067/proyecto_P_RCEESO, 2109067/proyecto_N_NICO, 2109067/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210907	0	Proyecto de inversión	1315800	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315800.0, modificado:1315800.0})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLUB ALEMÁN, PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113310	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113310	5	250	250	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificado:300.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CLUB ALEMÁN PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA ARENILLA Y SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ARENILLA Y FIN DE CALLE CLUB ALEMÁN A UNA CUADRA DE ANILLO PERIFERICO, lon:-99.14024842, lat:19.27981621})	4805	4926	1315800	1315800	1315800	1315800	1315800	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0])	(2109070/proyecto_I_NICO, 2109070/proyecto_P_RCEESO, 2109070/proyecto_N_NICO, 2109070/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210907	4	Proyecto de inversión	537525.46	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537525.46, modificado:5373154.29})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA COMERCIO, PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113336	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113336	5	2850	2850	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1225.6, meta_modificado:1225.6])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA COMERCIO PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 16100 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE DEL PANTON Y CALLE MATAMOROS, SE ENCUENTRA EL PRIMER TRAMO DE AVENIDA DEL COMERCIO ENTRE CALLE DEL PANTON A CALLE MATA, lon:-99.13015863, lat:19.25413899})	4805	4926	5373154.29	5373154.29	5373154.29	5373154.29	5373154.29	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1225.6])	(2109074/proyecto_I_NICO, 2109074/proyecto_P_RCEESO, 2109074/proyecto_N_NICO, 2109074/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210907	9	Proyecto de inversión	548250	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548250.0, modificado:545278.06})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL AL AJUICO, AMPULACIÓN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113346	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113346	5	225	225	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificado:125.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL AL AJUICO AMPULACIÓN TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CABALONGA Y CALLE CINCO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CABALONGA Y CALLE CINCO COLINDANTE CON LA COLONIA SANTA MARÍA TE, lon:-99.13525787, lat:19.26532061})	4805	4926	545278.06	545278.06	545278.06	545278.06	545278.06	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0])	(2109079/proyecto_I_NICO, 2109079/proyecto_P_RCEESO, 2109079/proyecto_N_NICO, 2109079/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210908	5	Proyecto de inversión	671058	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671058.0, modificado:669357.94})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, AMPULACIÓN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113371	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113371	5	225	225	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificado:153.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 5 AMPULACION TEPEPAN, 16029 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA CAMINO REAL AL AJUICO Y CALLE 6, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA CAMINO REAL AL AJUICO Y CALLE 6 COLINDANTE CON LA COLONIA SANTA MARÍA TEPE, lon:-99.13358446, lat:19.26455026})	4805	4926	669357.94	669357.94	669357.94	669357.94	669357.94	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0])	(2109083/proyecto_I_NICO, 2109083/proyecto_P_RCEESO, 2109083/proyecto_N_NICO, 2109083/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210908	7	Proyecto de inversión	447372	(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447372.0, modificado:447172.03})	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, AMPULACIÓN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113381	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113381	5	175	175	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificado:102.0])	1	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 5 AMPULACION TEPEPAN, 16029 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CINCO Y CALLE SETE A UNA CUADRA DE CAMINO REAL AL AJUICO, lon:-99.13620084, lat:19.26422281})	4805	4926	447172.03	447172.03	447172.03	447172.03	447172.03	(ttot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-IP-020-22, contrata:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7})	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0])	(2109087/proyecto_I_NICO, 2109087/proyecto_P_RCEESO, 2109087/proyecto_N_NICO, 2109087/proyecto_FI_NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

(obs1: (observación: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre 5.0, usuario:aridn@coferi, fecha:2023-07-18), obs2: (observación: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre 5.0, usuario:aridn@coferi, fecha:2023-07-18), obs3: (observación: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre 5.0, usuario:aridn@coferi, fecha:2023-07-18), obs4: (observación: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre 5.0, usuario:aridn@coferi, fecha:2023-07-18))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	DF22030210909	8	293862	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7, AMPLIACION TEPAPAN, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 113383	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113383	5	375	375	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE 7 AMPLIACION TEPAPAN, 16029 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 6 Y 7, SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A CALLE 6 Y LIMITE DE ARBOLADOS DE CALLE 7 A COLINDANCIA DE LA COLONIA SANTA MARIA TEPAPAN, ION: 99.13624191, lat:19.26377314])	4805	44926	74654.83	74654.83	74654.83	74654.83	74654.83	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0])	(2109098/proyecto_1 NICO, 2109098/proyecto_P ROCESO, 2109098/proyecto_NI ROCESO, 2109098/proyecto_FI NI) (2109099/proyecto_1 NICO, 2109099/proyecto_FI NI, 2109099/proyecto_P ROCESO, 2109099/proyecto_NI) (2109095/proyecto_1 NICO, 2109095/proyecto_FI NI, 2109095/proyecto_P ROCESO, 2109095/proyecto_NI) (2109096/proyecto_1 NICO, 2109096/proyecto_P ROCESO, 2109096/proyecto_FI NI) (2109097/proyecto_1 NICO, 2109097/proyecto_P ROCESO, 2109097/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210909	5	1447380	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MORALES, PUEBLO SANTO AGUSTÍN, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 113404	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113404	5	600	600	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO MORALES, 16780 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LOS ANGELES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA CRUZA POR LA, ION: 99.01414237, lat:19.26386577])	4805	44926	1447380	1447380	1447380	1447380	1447380	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0])	(2109099/proyecto_1 NICO, 2109099/proyecto_FI NI, 2109099/proyecto_P ROCESO, 2109099/proyecto_NI) (2109095/proyecto_1 NICO, 2109095/proyecto_FI NI, 2109095/proyecto_P ROCESO, 2109095/proyecto_NI) (2109096/proyecto_1 NICO, 2109096/proyecto_P ROCESO, 2109096/proyecto_FI NI) (2109097/proyecto_1 NICO, 2109097/proyecto_P ROCESO, 2109097/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210909	8	293862	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MORALES, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 113410	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113410	5	200	200	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA MONTE CRUCES PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMILCO, 16300 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LOS CRUCES Y CALLE LOS CRUCES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LOS CRUCES Y CALLE LOS CRUCES PARALELA A, ION: 99.11202814, lat:19.24048044])	4805	44926	293738.48	293738.48	293738.48	293738.48	293738.48	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0])	(2109098/proyecto_1 NICO, 2109098/proyecto_P ROCESO, 2109098/proyecto_FI NI) (2109099/proyecto_1 NICO, 2109099/proyecto_FI NI, 2109099/proyecto_P ROCESO, 2109099/proyecto_NI) (2109095/proyecto_1 NICO, 2109095/proyecto_FI NI, 2109095/proyecto_P ROCESO, 2109095/proyecto_NI) (2109096/proyecto_1 NICO, 2109096/proyecto_P ROCESO, 2109096/proyecto_FI NI) (2109097/proyecto_1 NICO, 2109097/proyecto_P ROCESO, 2109097/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210909	9	833340	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA VICENTE GUERRERO, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 113412	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113412	5	350	350	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMILCO, 16300 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LA PALMA Y CERRADA EMILIANO APATA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA PALMA Y CERRADA EMILIANO APATA LA CALLE CAMBIA, ION: 99.11961237, lat:19.2398774])	4805	44926	833252.68	833252.68	833252.68	833252.68	833252.68	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0])	(2109099/proyecto_1 NICO, 2109099/proyecto_P ROCESO, 2109099/proyecto_FI NI) (2109095/proyecto_1 NICO, 2109095/proyecto_FI NI, 2109095/proyecto_P ROCESO, 2109095/proyecto_NI) (2109096/proyecto_1 NICO, 2109096/proyecto_P ROCESO, 2109096/proyecto_FI NI) (2109097/proyecto_1 NICO, 2109097/proyecto_P ROCESO, 2109097/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210909	4	342108	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUCERNA NORTE, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 119116	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	119116	5	240	240	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE LUCERNA NORTE, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16800 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE JAGUEY Y CALLE PROGRESO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JAGUEY Y LA CALLE PROGRESO, ION: 99.09727793, lat:19.21482323])	4805	44926	340131.98	340131.98	340131.98	340131.98	340131.98	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0])	(2110414/proyecto_1 NICO, 2110414/proyecto_P ROCESO, 2110414/proyecto_FI NI) (2110417/proyecto_1 NICO, 2110417/proyecto_P ROCESO, 2110417/proyecto_FI NI) (2110419/proyecto_1 NICO, 2110419/proyecto_P ROCESO, 2110419/proyecto_FI NI) (2110413/proyecto_1 NICO, 2110413/proyecto_P ROCESO, 2110413/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210909	7	425442	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAGUEY, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 119146	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	119146	5	240	240	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE JAGUEY, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16800 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LUCERNA NORTE Y LA AVENIDA HOMBRES LUSTRES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LUCERNA NORTE Y LA AVENIDA HOMBRES LUSTRES, ION: 99.09091384, lat:19.21436334])	4805	44926	422984.65	422984.65	422984.65	422984.65	422984.65	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0])	(2110417/proyecto_1 NICO, 2110417/proyecto_P ROCESO, 2110417/proyecto_FI NI) (2110419/proyecto_1 NICO, 2110419/proyecto_P ROCESO, 2110419/proyecto_FI NI) (2110413/proyecto_1 NICO, 2110413/proyecto_P ROCESO, 2110413/proyecto_FI NI) (2110414/proyecto_1 NICO, 2110414/proyecto_P ROCESO, 2110414/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210909	9	1008780	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA AGUAS POTABLES, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 119161	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	119161	5	550	550	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA AGUAS POTABLES PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16800 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA HOMBRES LUSTRES Y FIN DE CERRADA AGUAS POTABLES, ION: 99.09826976, lat:19.21758101])	4805	44926	1003390.14	1003390.14	1003390.14	1003390.14	1003390.14	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0])	(2110419/proyecto_1 NICO, 2110419/proyecto_P ROCESO, 2110419/proyecto_FI NI) (2110413/proyecto_1 NICO, 2110413/proyecto_P ROCESO, 2110413/proyecto_FI NI) (2110414/proyecto_1 NICO, 2110414/proyecto_P ROCESO, 2110414/proyecto_FI NI) (2110417/proyecto_1 NICO, 2110417/proyecto_P ROCESO, 2110417/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22040215114	7	1500000	Proyecto de inversión	MANTENIMIENTO A PRIMARIA FERNANDO CELADA, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDIA XOCHIMILCO, CD.MX - 215847	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	215847	5	600	600	0	(meta: [unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VIOLITA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE, ION: 99.10180479, lat:19.26344005])	4866	44926	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Aula, avance:10.0])	(2155147/proyecto_1 NICO, 2155147/proyecto_P ROCESO, 2155147/proyecto_FI NI) (2155147/proyecto_1 NICO, 2155147/proyecto_P ROCESO, 2155147/proyecto_FI NI) (2155147/proyecto_1 NICO, 2155147/proyecto_P ROCESO, 2155147/proyecto_FI NI) (2155147/proyecto_1 NICO, 2155147/proyecto_P ROCESO, 2155147/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22040215114	2	247859.58	Proyecto de inversión	MANTENIMIENTO A CETIS NO. 49, AMPLIACION TEPAPAN, ALCALDIA XOCHIMILCO, CD.MX - 216129	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	216129	5	450	450	0	(meta: [unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUACENTADO COLONIA AMPLIACION TEPAPAN, 16030 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE ARBOLEDA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN AVENIDA AGUACENTADO ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE ARBOLEDA, LA ENT, ION: 99.12737314, lat:19.26153441])	4866	44926	247859.58	247859.58	247859.58	247859.58	247859.58	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Aula, avance:10.0])	(2155222/proyecto_1 NICO, 2155222/proyecto_P ROCESO, 2155222/proyecto_FI NI) (2155222/proyecto_1 NICO, 2155222/proyecto_P ROCESO, 2155222/proyecto_FI NI) (2155222/proyecto_1 NICO, 2155222/proyecto_P ROCESO, 2155222/proyecto_FI NI) (2155222/proyecto_1 NICO, 2155222/proyecto_P ROCESO, 2155222/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22040215187	6	2300000	Proyecto de inversión	REHABILITACION DEL ESTADO DE LA DEPORTIVA XOCHIMILCO, PUEBLO SANTO AGUSTIN, TEPALCATEPEC, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 219316	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	219316	5	2500	2500	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUACENTADO COLONIA AMPLIACION TEPAPAN, 16020 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE REDENCIÓN Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTEL DEPORTIVO SE UBICA EN AVENIDA FRANCISCO GOTIA ENTRE CALLE RE, ION: 99.10696863, lat:19.25226839])	4866	44926	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-OP-IP-020-22, contrarriba:FORZA CONVOCANTE:ALCALDIA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0])	(2155876/proyecto_1 NICO, 2155876/proyecto_FI NI) (2155876/proyecto_1 NICO, 2155876/proyecto_P ROCESO, 2155876/proyecto_FI NI) (2155876/proyecto_1 NICO, 2155876/proyecto_P ROCESO, 2155876/proyecto_FI NI) (2155876/proyecto_1 NICO, 2155876/proyecto_P ROCESO, 2155876/proyecto_FI NI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2022	5	DF22030211038 2	Proyecto de inversión	382974	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382974.0, modificado:380761.94}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA CERRADA LUCERNA, PUEBLO SANTA CECILIA TETEPILAPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 110013	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	119013	5	230	230	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}	1	{geo: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA LUCERNA PUEBLO SANTA CECILIA TETEPILAPA, 18880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LUCERNA SUR Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LUCERNA SUR E INICIO DE CERRADA 20A LUCERNA EN PUEBLO SANTA CE, lon:-99.09793826, lat:19.214456099}}	44805	44926	380761.94	380761.94	380761.94	380761.94	380761.94	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LF-020-22, contratista:FORZA ECOSSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}	(2110382/proyecto_1_NICO)	2110382/proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212253 7	Proyecto de inversión	123545.58	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123545.58, modificado:123424.0}}	MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE LAS FLORES, CERRILLOS I, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 173222	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	173222	5	125	125	0	{meta: {unidad_medida:Metros cubicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62}}	1	{geo: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA CERRILLOS PRIMERA SECCION, 16780 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE JACARANDA Y CERRADA PINO, SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE CALLE JACARANDA Y CERRADA PINO EN CERRILLOS PRIMERA SE, lon:-99.01848559, lat:19.24465076}}	44835	44926	123424	123424	123424	123424	123424	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LF-020-22, contratista:FORZA ECOSSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}}	{meta: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:97.62}}	(2122537/proyecto_1_NICO)	2122537/proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF220302112329 8	Proyecto de inversión	2500000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498969.26}}	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 107 XOCHIMILCO, BARRIO SAN PEDRO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CD.MX. - 186662	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	186662	5	911	912	0	{meta: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUTIARIHAC BARRIO SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE CUTIARIHAC ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, lon:-99.10554754, lat:19.2572836}}	44835	44926	2498969.26	2498969.26	2498969.26	2498969.26	2498969.26	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LF-020-22, contratista:FORZA ECOSSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}}	{meta: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}}	(2125298/proyecto_1_NICO)	2125298/proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030210905 6	Proyecto de inversión	2793882	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793882.0, modificado:2793882.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MEXICO, PUEBLO SAN GREGORIO ATLAHUILCO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO - 113271	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	113271	5	1050	1050	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.0, meta_modificada:537.0}}	1	{geo: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO PUEBLO SAN GREGORIO ATLAHUILCO, 16000 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE CALVARIO, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE CALVARIO PARALELA A CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.05331194, lat:19.25314831}}	44805	44926	2793882	2793882	2793882	2793882	2793882	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LF-020-22, contratista:FORZA ECOSSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.0}}	(2109056/proyecto_1_NICO)	2109056/proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212503 5	Proyecto de inversión	1500000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496528.06}}	MANTENIMIENTO A PRIMARIA PROF. LUIS VILARRIEA MARTINEZ, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CD.MX. - 184912	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	184912	5	402	403	0	{meta: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE I, RAMBLER PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE MONTE MORELOS PONENTE Y CERRADA SEGUNDA GUADALUPE I RAMBLER, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE GUADALUPE, lon:-99.11116177, lat:19.24297749}}	44835	44926	1496528.06	1496528.06	1496528.06	1496528.06	1496528.06	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LF-020-22, contratista:FORZA ECOSSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}}	{meta: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}}	(2125013/proyecto_1_NICO)	2125013/proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	obs1: {observacion:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnelopez, fecha:2023-07-18}, obs2: {observacion:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnelopez, fecha:2023-07-18}, obs3: {observacion:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnelopez, fecha:2023-07-18}, obs4: {observacion:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnelopez, fecha:2023-07-18}}
2022	5	DF22030212527 2	Proyecto de inversión	2500000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 36 CUAUHTEMOC, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDIA XOCHIMILCO, CD.MX. - 186545	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	186545	5	820	820	0	{meta: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO LA ASUNCIÓN, 16340 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE HIRLANDO ZAPATA Y PRONOUNCACION JOSEFA ORTEG DE DOMINGUEZ, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE HIRLANDO ZAPATA, lon:-99.10251038, lat:19.26619228}}	44835	44926	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LF-020-22, contratista:FORZA ECOSSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}}	{meta: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}}	(2125272/proyecto_1_NICO)	2125272/proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	DF22030212440 5	Proyecto de inversión	1500000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GOTIA, BARRIO SAN PEDRO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CD.MX. - 182400	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	182400	5	262	262	0	{meta: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SELVA BARRIO SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE FRANCISCO GOTIA Y AVENIDA MORELOS, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE SELVA ENTRE CALLE FRANCISCO GOTIA Y AVENIDA MORELOS, LA ENTR, lon:-99.10578533, lat:19.25585579}}	44835	44926	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU L-DP-LF-020-22, contratista:FORZA ECOSSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}}	{meta: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}}	(2124405/proyecto_1_NICO)	2124405/proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar